


1

Bautagebericht

Datum: 24.07.2024

Auftraggeber:		FET Teusel (DTAG)		Projektleiter AG	
Projekt:		FTTH Aushau DTAG		Fr. Teusel Seite	
Strecke:		Abtshaus V1069		Aufmaß	
Monteur:		Ritter Romy - Karlos? Dirk		EH	Menge
neu! eingelassen	Elmhörker Str.	Ⓐ 3826	(lila)		Tf. 16
	Nr. 15	Ⓔ 3686	V1069	m	140
alt! ausgelassen	<del>Elmhörker Str.</del>	<del>Ⓐ 1515</del>	<del>(lila)</del>		<del>Tf. 11</del>
	<del>Nr. 15</del>	<del>Ⓔ 1375</del>	<del>V1069</del>	<del>m</del>	<del>140</del>
neu! eingelassen	Aulsweg	Ⓐ 1747	(rot)		Tf. 16
	Nr. 12	Ⓔ 1097	V1069	m	650
alt! ausgelassen	<del>Aulsweg</del>	<del>Ⓐ 1380</del>	<del>(rot)</del>		<del>Tf. 10</del>
	<del>Nr. 12</del>	<del>Ⓔ 775</del>	<del>V1069</del>	<del>m</del>	<del>605</del>
*	Aulsweg	Ⓐ 2280	(weiss)		Tf. 25
	Nr. 16	Ⓔ 1475	V1069	m	805
	10081020	Std. verr. Satz Ziehtrupp		Std.	6
4 Zwischenrunden (Aulsweg)					
notwendig! Warte zw.					
Stillstandzeit Tiefbau!					
sowie jedesmal aus-					
& weiterlassen!					
* <del>gesamt - SK - 5</del>					
Aufmaß anerkannt		Anmerkungen:		Aufmaß anerkannt	
für den Auftragnehmer:				für den Auftraggeber:	
					
Datum: 24.07.2024				Datum:	