KR oder SpeedNet-System	**Einblasprotokoll** V1060	T

Strecke	***Abtshagen*** Hauptstraße 56
Anwesende	RONNY RITTER , DIRK KASDORF , FERENC BODOR
Crashtest	Durchgeführt: ja Einstellwert max. 280N Vorschubkraft_

KR/SNR/SNRV/SNRV-TC		eingeblasenes Kabel			Einblasgerät / Kompressor	
Hersteller:		Hersteller:	PRYSMIAN		Einblasgerät : Bagela	Miniflow
Bezeichnung:		Bezeichnung:	AD(ZN)2Y x12 E9/125		+Rutschkupplung [X] + Lubricator [X]	
SNRV-Typ:	12x2,0	Trommelnr.:	D.P1000F1052090		Gleitmittel:	Gliss F
Anzahl SNR		Faserzahl:	2		Kompressor:	Kaeser M17
Teilstrecken eingeblasen:		Zwischen-blasstellen		Teillängen: Keine		
SNR–Ø. aussen :	12 mm				Ölabscheider [X] + Nachkühler [X]	
SNR-Ø: innen:	8 mm	Kabel-Ø::	6 mm			
SNR-Innenwand:	gerillt	Meterzahlen:	gesamt:	65	Datum:	07.02. 19
SNR-Farbe:	schwarz	Start:	3473 bis	Ende: 3108	Uhrzeit:	18:10
SNR-Temperatur:	8 °C	Kabel-Temperatur:		8 °C	Umgebungs-Temp.:	8 °C

Länge [m]	Druck [Mpa]	Luftmotor [Mpa]	Geschw. [m/min]	Bemerkungen	Zeit [min]
65	10,5	3,0	-70	Kabel läuft konstant	0 min 56 sek

Firma:	Kabelverlegeservice Kullmann				Name:	Ritter	
				Datum	Unterschrift:		

KR oder SpeedNet-System	**Einblasprotokoll** V1060	T
Strecke	***Abtshagen*** Birkenweg 11	
Anwesende	RONNY RITTER , DIRK KASDORF , FERENC BODOR	
Crashtest	Durchgeführt: ja Einstellwert max. 280N Vorschubkraft_	

KR/SNR/SNRV/SNRV-TC		eingeblasenes Kabel		Einblasgerät / Kompressor	
Hersteller:		Hersteller:	FiberHome	Einblasgerät : Bagela	Miniflow
Bezeichnung:		Bezeichnung:	AD(ZN)2Y x12 E9/125	+Rutschkupplung [X] + Lubricator [X]	
SNRV-Typ:	12x2,0	Trommelnr.:	2100FH180217	Gleitmittel:	Gliss F
Anzahl SNR		Faserzahl:	2	Kompressor:	Kaeser M17
Teilstrecken eingeblasen:		Zwischen-blasstellen		Teillängen: Keine	
SNR–Ø. aussen :	12 mm			Ölabscheider [X] + Nachkühler [X]	
SNR-Ø: innen:	8 mm	Kabel-Ø::	6 mm		
SNR-Innenwand:	gerillt	Meterzahlen:	gesamt: 244	Datum:	07.02.19
SNR-Farbe:	rot	Start:	5610 bis Ende: 5366	Uhrzeit:	17:40
SNR-Temperatur:	8 °C	Kabel-Temperatur:	8 °C	Umgebungs-Temp.:	8 °C

Länge [m]	Druck [Mpa]	Luftmotor [Mpa]	Geschw. [m/min]	Bemerkungen	Zeit [min]
244	10,5	3,0	-70	Kabel läuft konstant	3 min 29 sek

Firma:	Kabelverlegeservice Kullmann	Name:	Ritter
		Datum 07.02.19	Unterschrift: